

OFFERTA ECONOMICA

(da presentarsi nella busta chiusa "Documentazione Economica". Vedasi articolo 5 e 6 del disciplinare)

Marca da bollo da
€ 14,62

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "UN SEGNO URBANO NEL PAESAGGIO". **OFFERTA ECONOMICA.**

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il/...../.....

In qualità di
dell'impresa

con sede in Via n°

Telefono Fax e-mail

con codice fiscale numero e partita IVA

con forma giuridica

compila la seguente offerta per l'appalto di cui all'oggetto.

Luogo:

Data:

Firma:

Nota bene:

La domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio o da un GEIE non ancora costituiti deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE, a pena di esclusione dalla gara. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in originale o copia autenticata.

* * *

N.B. Nell'elaborato che segue sono state utilizzate le descrizioni brevi. Per le voci estese fare riferimento all'elenco prezzi unitari.

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA**

Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi (Contratto a misura).
Art. 17, comma 4, lettera a) e Art. 18, comma 1, lettera a, punto 3, della L.R. 05/07

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	OG - CATEGORIE OPERE GENERALI OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					
D0039	Totem tipo TPS, realizzato come all'articolo D0038, ma completo di panca di seduta	cadauno	7,00			
D0042	Sosta ombreggiata realizzata come da particolare esecutivo 2 tavola n° 3.2 e vista 1, tavola 3.1 e composta	cadauna	11,00			
D0040	Totem informativo multimediale (TM) realizzato con particolari di progetto n°3 tav 3.1 e n°2 tav3.2	cadauno	4,00			
D0041	REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA PER IL TOTEM MULTIMEDIALE, comprendente:	metro	51,53			
0.D090 511a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per	cadauno	7,00			
D0038	Totem informativo ed indicatore (TP) realizzato con i particolari di progetto	cadauno	10,00			
D0043	Realizzazione di piazzola per arrostitori realizzata come il particolare 5	cad	2,00			
D0044	Punto di osservazione realizzato come da particolare di progetto	cadauna	1,00			
	A Riportare:					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:				
	Importo netto EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					
	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					
D0008	Pulizia ambientale, bonifica del sedime e del l'area circostante il percorso	ml	6.441,63
D0010	Decespugliamento selettivo di sedi ferroviarie, strade sterrate, banchine e	ml	5.095,00
D0035	STRISCE DI AR RESTO, EC C. IN VERNICE PREMISCELATA per segnaletica stradale, passi	mq	83,50
D0037	SEGNALAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE tramite segnale luminoso interattivo	cadauno	4,00
DIP001	Rimozione di armatura luminosa e del relativo palo di sostegno di qualsiasi	cadauno	13,00
DIP009	Fornitura e posa in opera di punto luce su palo artistico dat entro plinto di	cadauno	9,00
D0011	Risagoma del bordo della carreggiata comprendente la cunetta, la banchina e	ml	4.305,00
D0012	Risagoma della sede viaria sterrata comprendente i riempimenti o gli scavi per	mq	13.819,46
D0027	Pavimentazione in conglomerato bituminoso (Binder chiuso) .	mq	968,96
D0001	Demolizione di pavimentazione di marciapiedi realizzata in				
	A Riportare:				

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
	quadrotti di cls di	mq	354,25			
D0006	Demolizione di cordonata in cls vibrato di qualsiasi sezione e della relativa	ml	182,40			
D0007	Demolizione, completa o parziale di pavimentazioni o manufatti di qualsiasi	mc	11,37			
D.0001 .0007. 0008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del	metri cubi	29,92			
D0016	CLS Rck 20, S4, per massetti di marciapiede e simili, COMPRESI casseforme.	mc	37,40			
D0020	Cordonata in listelli di pietra di calcare Bianco di Orosei della sezione 12x20	ml	310,88			
D0024	Pavimentazione in Bianco di Orosei, realizzata, con e da disegno, con mattonelle	mq	374,00			
D0045	Rete elettrosaldata in ferro tipo FeB38k di qualsiasi diametro a maglia quadrata	kg	1.306,31			
D5001	Rimozione di Guard Rail esistente, compreso smontaggio del manufatto, carico del materiale e trasporto del materiale a	metri	88,61			
D0002	SCAVO per apertura o ampliamento di sede stradale e relative opere d'arte,	mc	1.015,69			
D.0001 .0002. 0036	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei	metri cubi	434,51			
	A Riportare:					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
D.0001 .0003. 0003	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,	metri cubi	178,92			
D0005	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,	mc	625,43			
D0015	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A	mc	84,76			
D.0004 .0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA	metri cubi	103,86			
D.0008 .0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22,	chilogrammi	3.717,86			
D0017	Conglomerato cementizio di classe Rck 20 per cunette alla francese, muri di	mc	67,60			
D.0008 .0001. 0003	CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti,	metri quadri	496,66			
D.0008 .0002. 0013	RETE ELETTRICITÀ costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.	chilogrammi	243,00			
D.0008 .0002. 0010	RETE ELETTRICITÀ costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.	chilogrammi	555,71			
	A Riportare:					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
D.0008 .0002. 0014	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.	chilogrammi	305,12			
D0049	Nuova caditoia stradale per acque meteoriche delle dimensioni interne 60x60x60	cad	5,00			
0.D090 511a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per	cadauno	4,00			
0.D031 509a	TUBO FOGNA IN PVC conforme al tipo SN2 SDR51 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative	metri	1,80			
ED001 4	Plinto in cls R200 per sostegno di palo luce per illuminazione stradale	cadauno	80,00			
DIP00 8	RICOLLOCAMENTO DI PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE, compreso onere per posizionamento pali e apparecchi illuminanti su		4,00			
ED000 8	Muratura in pietrame "trachitico" locale realizzata con due facce a vista in	mc	39,05			
ED000 8a	Fornitura e posa di corrimano in ferro zincato, formato da tubolari cavi verniciati con finitura micacea.	metro	87,95			
ED001 0	Pavimentazione in lastre irregolari di pietrame locale (Tel las) dello spessore di cm 3, posate ad	mq	349,50			
ED001 1	Cordonata in elementi di basalto a correre della sezione pari a cm 10x25 cm con	metri	233,00			
	A Riportare:					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
D0013	Fornitura, stesa e cilindatura di polverino granulato di cava proveniente	mc	1.298,85			
D0026	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA realizzata mediante	mq	1.250,00			
D0030	Delimitazione del nuovo tracciato ferroviario dal vecchio, realizzato secondo i	cad	7,00			
D0031	Ricostruzione di passaggio a livello su vecchio tracciato ferroviario, secondo	corpo	2,00			
D0033	Realizzazione di percorso ciclopedonale all'interno del vecchio tracciato	mq	450,00			
D0014	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento	mq	192,50			
D0029	Opere di ripristino ponticello ferroviario comprendente la pulizia di tutti gli	corpo	1,00			
D0022	Pavimentazione del sedime e de scritto dai binari del vecchio tracciato ferroviario	mq	903,60			
D0028	Ripristino del vecchio tracciato ferroviario comprendente: · il decespugliamento su	ml	735,00			
D0032	Realizzazione di scalinata pedonale della larghezza minima pari a ml 1,50, per	ml	7,80			
D.0001 .0003. 0060	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,	metri	211,00			
	A Riportare:					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	Riporto:					
D0023	Pavimentazione di m arciapiede realizzata con m attonelle di cls colorato (colore	mq	99,40			
D0034	Fornitura e posa in opera secondo i grafici di progetto, di dissuasore	cad	60,00			
D0046	Fornitura e posa di tubo in cemento rotocompresso, Ø interno 400 mm, senza	ml	69,00			
D0047	Fornitura e posa di tubo in cemento rotocompresso Ø interno 300 mm, senza	ml	10,00			
D0048	Pozzetto di raccordo e ispezione rete acque meteoriche, dimensioni interne cm	cad	2,00			
D0050	Onere per la modifica di caditoia esistente per acque meteoriche,	corpo	2,00			
ED0013	Fornitura e posa in opera, entro cavidotto esistente, di conduttore unipolare	ml	1.276,00			
ED0015	Fornitura e posa in opera di punto luce entro plinto di sostegno esistente o di	cadauno	13,00			
ED0016	Pozzetto prefabbricato in cls vibrato delle dimensioni interne 30x30x30 cm, in	cadauno	3,00			
z	arrotondamento	cent	253,00			
	Importo netto STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI					

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento

PARTE PRIMA (riservata alla stazione appaltante)				PARTE SECONDA (riservata al concorrente)		
Codice	Descrizione sintetica lavorazioni e forniture previste	Unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO OFFERTO IN EURO		PREZZO TOTALE
				(in cifre)	(in lettere)	
	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI				
	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI				
	Importo netto CATEGORIE OPERE GENERALI				
	OG - CATEGORIE OPERE GENERALI				
ImpC	Sommano				

Prezzo complessivo offerto al netto degli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza (cifre) _____

(lettere) _____

Ribasso percentuale % (cifre)

(lettere)

Data,

Firma

Il Concorrente

Responsabile del Procedimento